CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	CODICE PROGETTO REGIS	SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO	CUP	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO/STABILIMENTO/ INTERVENTO/FORNITURA	AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDATO AL 20 LUGLIO 2023	LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE PREVISTO PER AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDATO AL 20 LUGLIO 2023	LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE CONSOLIDATO AL 22 GENNAIO 2024	DATA VALIDAZIONE/APPROVAZIONE LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE DICHIARATO IN COLONNA "H" (GG/MM/AAAA)	EVIDENZE DI SINTESI AL 22 GENNAIO 2024 (ES. RIFERIMENTI ATTI FORMALI/DGR)	FASI PROCEDURALI RELATIVE ALLA STIPULA CONTRATTI (LAVORI; LAVORI E SERVIZI PER APPALTO INTEGRATO; SERVIZI E FORNITURE PER CAPITOLATO ONERI PER OPERE DI MANUTENZIONE) AL 22/01/2024	DATA STIPULA CONTRATTO (GG/MM/AAAA)
M6C1 1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	3000056898	ASL FROSINONE	B37H21012390007	Ex Ospedale Cassino	Via G. Di Biasio, Cassino	Accordo Quadro (altro)	Progetto Esecutivo (per appalto lavori)	Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022		CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023
M6C1 1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	3000056914	ASL FROSINONE	B47H21008970007	Poliambulatorio Frosinone	Viale Mazzini Snc, Frosinone	Accordo Quadro (altro)	Progetto Esecutivo (per appalto lavori)	Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022		CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023
M6C1 1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	3000056920	ASL FROSINONE	B47H21008980007	Poliambulatorio Frosinone Ex Coa	Viale Mazzini Snc, Frosinone	Accordo Quadro (altro)	Progetto Esecutivo (per appalto lavori)	Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022		CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023
M6C1 1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	3000056936	ASL FROSINONE	B47H21008990007	Sede Corso Infermieristico	Località San Marciano	Accordo Quadro (altro)	Progetto Esecutivo (per appalto lavori)	Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022		CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023
M6C1 1.2.2.1	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	3000056952	ASL FROSINONE	B87H21012080007	Presidio Sanitario Di Anagni	Via Onorato Capo 4 Anagni	Accordo Quadro (altro)	Progetto Esecutivo (per appalto lavori)	Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022		CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055388	ASL FROSINONE	B37H21012280007	Arpino	Via Vittorio Colonna Arpino, 10	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/26/2023	523	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055389	ASL FROSINONE	B37H21012290007	Ex Ospedale Cassino	Via G. Di Biasio, Cassino	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/14/2023	464	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055390	ASL FROSINONE	B47H21008700001	Poliambulatorio Frosinone	Viale Mazzini, snc, Frosinone	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/8/2023	449	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055402	ASL FROSINONE	B47H21008710007	Casa Della Salute Di Atina	Via Colle Melfa, 75, Atina	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/26/2023	522	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055403	ASL FROSINONE	B47H21008720007	Sede Corso Infermieristico - Sora	Località San Marciano	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/23/2023	513	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055404	ASL FROSINONE	B47H21008730007	Casa Della Salute Di Pontecorvo	Via S. Giovanni Battista, 5, 03037 Pontecorvo Fr	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/14/2023	463	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055406	ASL FROSINONE	B67H21012180007	Poliambulatorio Veroli	Via Passeggiata San Giuseppe, snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	504	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055407	ASL FROSINONE	B77H21010230002	Amaseno	Via Circonvallazione, 1	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/23/2023	510	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055421	ASL FROSINONE	B87H21011960002	Presidio Sanitario Di Anagni	Via Onorato Capo, 4 Anagni	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	499	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055424	ASL FROSINONE	B87H21011970001	Casa Della Salute Di Ferentino	Piazza Dell'Ospizio, 1, 03013 Ferentino Fr	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/23/2023	509	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055427	ASL FROSINONE	B97H21007900001	Casa Della Salute Di Ceprano	Via Regina Margherita, 5, 03024 Ceprano Fr	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/26/2023	521	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055442	ASL FROSINONE	B97H21007910007	Isola Liri Poliambulatorio	Via Ospedale 4, Isola Liri	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/7/2023	446	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000055446	ASL FROSINONE	B97H21007920007	Presidio Sanitario Aquino	Viale Manzoni, 1 Aquino	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/14/2023	465	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/13/2023
M6C2 1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	3000058516	ASL FROSINONE	B41B21007880007	F. Spaziani	Via A. Fabi Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	496	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C2 1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	3000058552	ASL FROSINONE	B51B21007750007	San Benedetto	Via Madonna Della Sanità Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/23/2023	515	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059290	ASL FROSINONE	B37H21012300007	Ex Ospedale Cassino	Via G. Di Biasio Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/14/2023	453	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059307	ASL FROSINONE	B47H21008740007	Poliambulatorio Frosinone	Viale Mazzini Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	5/24/2023	410	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059324	ASL FROSINONE	B47H21008750007	Casa Della Salute Di Pontecorvo	Via S. Giovanni Battista 5	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/21/2023	472	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059341	ASL FROSINONE	B87H21011980007	Presidio Sanitario Di Anagni	Via Onorato Capo 4	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/21/2023	484	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059349	ASL FROSINONE	B87H21011990007	Casa Della Salute Di Ceccano	Borgo Santa Luda	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/8/2023	450	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3000059366	ASL FROSINONE	B97H21007930007	Isola Liri Poliambulatorio	Via Ospedale 4	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/7/2023	424	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000061678	ASL FROSINONE	B17H21006890002	Presidio Sanitario Piuggi	P.Zza Martiri Di Nassiriya	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	500	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000061694	ASL FROSINONE	B17H21006900007	Monte San Giovanni Campano	Via Boccafolle Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	506	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000061700	ASL FROSINONE	B27H21009510007	San Giorgio A Liri	Via Roma Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	503	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023
M6C1 1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	3000061706	ASL FROSINONE	B37H21012270002	Poliambulatorio Paliano	Via Fratelli Bagnìnot Snc	Accordo Quadro (Invitalia)	PFTE avanzato (per appalto integrato complesso)	PFTE condusoe e approvato/validato	6/22/2023	508	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE AL 15/02/2024	DATA VALIDAZIONE/APPROVAZIONE LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE DICHIARATO IN COLONNA "N" (GG/MM/AAAA)	EVIDENZE DI SINTESI (ES. RIFERIMENTI ATTI FORMALI/DGR) AGGIORNAMENTO AL 15.02.2024 (DA COMPILARSI QUALORA NON FOSSE STATO RAGGIUNTO UN LIVELLO DI PROGETTAZIONE ATTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA GARA D'APPALTO ALLA DATA DELL'ULTIMA RILEVAZIONE)	CIG ACCORDO QUADRO (INDICARE SOLO SE IL PROGETTO HA ADERITO AD AQ "LAVORI" O "APPALTO INTEGRATO")	CIG DERIVATO O CIG PROCEDURA AUTONOMA PER AFFIDAMENTO "LAVORI" O "APPALTO INTEGRATO" (INDICARE SOLO SE È STATO OTTENUTO IL RISPETTIVO CIG)	FASI PROCEDURALI RELATIVE ALLA STIPULA CONTRATTI (LAVORI; LAVORI E SERVIZI PER APPALTO INTEGRATO; SERVIZI E FORNITURE PER CAPITOLATO ONERI PER OPERE DI MANUTENZIONE) AL 15/02/2024	DATA FASE RIFERITA ALLA COLONNA R PER STIPULA CONTRATTO (GG/MM/AAAA)	AVVIO LAVORI (APPALTO LAVORI; APPALTO INTEGRATO)/SERVIZI (SERVIZI E FORNITURE PER CAPITOLATO ONERI PER OPERE DI MANUTENZIONE) AL 15/02/2024	AVVIO LAVORI DATA AVVIO PREVISTA (GG/MM/AAAA)	AVVIO LAVORI DATA EFFETTIVA AVVIO (CONSEGNA CANTIERE) (GG/MM/AAAA)	DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURA (GG/MM/AAAA)	SAL VALORE PERCENTUALE DI AVANZAMENTO
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022			7266634812	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023	Verbale di consegna dei lavori	9/15/2023	10/16/2023	3/31/2024	90%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022			7266634812	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023	Verbale di consegna dei lavori	3/19/2023	3/19/2023	8/31/2023	100%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022			7266634812	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023	Verbale di consegna dei lavori	3/1/2023	3/1/2023	8/3/2023	100%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022			7266634812	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023	Verbale di consegna dei lavori	6/1/2023	6/21/2023	3/31/2024	90%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/27/2022			7266634812	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI (per appalto lavori)	4/5/2023	Verbale di consegna dei lavori	9/1/2023	11/2/2023	3/31/2024	90%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002E63860	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002F12234	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003E07045A	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0010B8783	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0010F1414	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002F82538	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003C02229	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003307C8D	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0014091A9	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0033B89AC	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0033CD026	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003A1001F	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	1/26/2024		9326831152	A003959871	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/1/2023		9326831152	A0048BB824	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Verbale di consegna dei lavori	12/31/2023	12/21/2023	3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso e approvato/validato	12/1/2023		9326831152	A0045DC55	CONTRATTO D'APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Verbale di consegna dei lavori	12/31/2023	12/21/2023	3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002F8B1C9	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003100B2D	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A0010001E03	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/25/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A00140 91A9	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/26/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A00311FA08	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A003A3001F	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/27/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002C8123C	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002D42 9E2	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002D0B825	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%
Progetto Esecutivo concluso ma non ancora validato			9326831152	A002E0016A	CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI (per appalto integrato)	9/28/2023	Non Avviato	3/1/2024		3/31/2026	0%